



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

LOCAL DA OBRA : RUA RAIMUNDO COSTA CHAVES, INIMUTABA/MG			VALOR DA OBRA : R\$ 44.607,69		DATA: 20/05/2024			
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)					PRAZO DA OBRA: 60 DIAS			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	4,41%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 1.967,08	R\$ 1.967,08			
2		OPERAÇÃO TAPA-BURACO	Físico %	15,12%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 6.743,18	R\$ 6.743,18			
3		RECAPEAMENTO EM TSD	Físico %	55,68%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 24.838,29	R\$ 24.838,29			
4		DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	24,79%		100,00%		
			Financeiro	R\$ 11.059,14		R\$ 11.059,14		
TOTAL			Físico %	100,00%	75,21%	24,79%		
			Financeiro	R\$ 44.607,69	R\$ 33.548,55	R\$ 11.059,14		

INIMUTABA- MG, 20 DE MAIO DE 2024

Athanase Leon Paspasyrou Saint'Yves  
ENG.CIVIL CREA/MG 292.433/D  
Alepsy Engenharia e Consultoria Ltda.