



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA / MG

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR			APELIDO EMPREENDIMENTO			DESCRIÇÃO DO LOTE				
			PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA			UBS PADRÃO SES TIPO I ALVENARIA			UBS PADRÃO SES TIPO I ALVENARIA				
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês
UBS PADRÃO SES TIPO I ALVENARIA 2.162.695,16			% Período:	10,96%	11,75%	18,97%	18,76%	10,88%	6,99%	3,01%	6,31%	6,39%	5,98%
1.0	PROJETOS COMPLEMENTARES	18.280,50	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	18.280,50	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	42.309,34	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	42.309,34	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	325.820,52	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	162.910,26	162.910,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	305.998,61	% Período:	0,00%	25,00%	20,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
			R\$	-	76.499,65	61.199,72	76.499,65	-	-	-	-	-	91.799,58
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	16.561,18	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	-	-	16.561,18	-	-	-	-	-	-	-
6.0	COBERTURA	304.071,57	% Período:	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	-	-	106.425,05	106.425,05	91.221,47	-	-	-	-	-
7.0	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	424.034,92	% Período:	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	-	-	106.008,73	106.008,73	106.008,73	106.008,73	-	-	-	-
8.0	ESQUADRIAS	137.887,22	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
			R\$	-	-	-	-	-	34.471,80	34.471,80	34.471,80	34.471,80	-
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	193.274,00	% Período:	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			R\$	-	-	38.654,80	38.654,80	19.327,40	-	-	38.654,80	38.654,80	19.327,40
10.0	SPDA	44.448,01	% Período:	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			R\$	-	-	8.889,60	8.889,60	4.444,80	-	-	8.889,60	8.889,60	4.444,80
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	176.817,16	% Período:	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	0,00%
			R\$	-	-	44.204,29	44.204,29	-	-	17.681,72	35.363,43	35.363,43	-
12.0	PCIP	4.737,23	% Período:	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%
			R\$	-	-	947,45	947,45	-	-	473,72	947,45	1.421,17	-
13.0	REDE DE AR COMPRIMIDO	10.926,76	% Período:	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	25,00%	30,00%	0,00%
			R\$	-	-	2.185,35	-	-	1.092,68	1.639,01	2.731,69	3.278,03	-
14.0	CLIMATIZAÇÃO	2.361,44	% Período:	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	25,00%	30,00%	0,00%
			R\$	-	-	472,29	-	-	236,14	354,22	590,36	708,43	-
15.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	5.127,41	% Período:	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	0,00%
			R\$	-	-	512,74	-	-	-	1.025,48	1.538,22	2.050,96	-
16.0	CFTV	1.179,68	% Período:	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	0,00%
			R\$	-	-	117,97	-	-	-	235,94	353,90	471,87	-
17.0	MOBILIÁRIO	4.221,12	% Período:	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
			R\$	-	-	844,22	844,22	844,22	844,22	-	-	-	844,22
18.0	DIVERSOS E LIMPEZA	22.261,29	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$	-	-	-	-	-	-	5.565,32	5.565,32	5.565,32	5.565,32
19.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	122.377,18	% Período:	11,00%	12,00%	19,00%	19,00%	11,00%	7,00%	3,00%	6,00%	6,00%	6,00%
			R\$	13.461,49	14.685,26	23.251,66	23.251,66	13.461,49	8.566,40	3.671,32	7.342,63	7.342,63	7.342,63
Total:	R\$ 2.162.695,16		%:	10,96%	11,75%	18,97%	18,76%	10,88%	6,99%	3,01%	6,31%	6,39%	5,98%
		Período:	Repasso:	236.961,59	254.095,17	410.275,06	405.725,46	235.308,12	151.219,98	65.118,53	136.449,22	138.218,06	129.323,96
			Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	236.961,59	254.095,17	410.275,06	405.725,46	235.308,12	151.219,98	65.118,53	136.449,22	138.218,06	129.323,96
			%:	10,96%	22,71%	41,68%	60,44%	71,32%	78,31%	81,32%	87,63%	94,02%	100,00%
		Acumulado:	Repasso:	236.961,59	491.056,76	901.331,83	1.307.057,29	1.542.365,40	1.693.585,39	1.758.703,92	1.895.153,13	2.033.371,19	2.162.695,16
			Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	236.961,59	491.056,76	901.331,83	1.307.057,29	1.542.365,40	1.693.585,39	1.758.703,92	1.895.153,13	2.033.371,19	2.162.695,16

LOCAL = SEDE MUNICÍPIO DE INIMUTABA - MG