



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

LOCAL DA OBRA: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES ,RUA JOSE PEDRO DE SALES,RUA JOSE JACINTO NUNES,RUA SALVADOR CORREIA DA SILVA,RUA FRANCISCA CLEMENTINA,RUA DR PACIFICO MARTINS , RUA 13 DE MAIO,RUA CECILIA TEODORO - INIMUTABA/MG

VALOR DA OBRA: R\$ 403.284,78

DATA: 10/07/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,99%	100,00%						
			Financeiro	R\$ 4.008,53	R\$ 4.008,53						
2		REMOÇÃO CARGA E TRANSPORTES	Físico %	12,30%	60,00%	40,00%					
			Financeiro	R\$ 49.608,60	R\$ 29.765,16	R\$ 19.843,44					
3		TERRAPLANAGEM	Físico %	3,01%	60,00%	40,00%					
			Financeiro	R\$ 12.135,52	R\$ 7.281,31	R\$ 4.854,21					
4		PAVIMENTAÇÃO EM TSD	Físico %	27,42%		40,00%	60,00%				
			Financeiro	R\$ 110.590,59		R\$ 44.236,24	R\$ 66.354,35				
5		PAVIMENTAÇÃO EM PMF	Físico %	32,56%			10,00%	50,00%	40,00%		
			Financeiro	R\$ 131.304,48			R\$ 13.130,45	R\$ 65.652,24	R\$ 52.521,79		
6		TRANSPORTE DE MATERIAIS TSD	Físico %	1,01%		100,00%					
			Financeiro	R\$ 4.085,96		R\$ 4.085,96					
7		TRANSPORTE DE MATERIAIS PMF	Físico %	0,42%			100,00%				
			Financeiro	R\$ 1.677,33			R\$ 1.677,33				
8		DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	22,29%				20,00%	30,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 89.873,77				R\$ 17.974,75	R\$ 26.962,13	R\$ 44.936,89	
TOTAL			Físico %	100,00%	10,18%	18,11%	20,13%	20,74%	19,71%	11,14%	
			Financeiro	R\$ 403.284,78	R\$ 41.055,00	R\$ 73.019,85	R\$ 81.162,13	R\$ 83.626,99	R\$ 79.483,92	R\$ 44.936,89	

INIMUTABA- MG, 10 DE JULHO DE 2025

Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves
ENG.CIVIL CREA/MG 292.433