



PREFEITURA MIUNICIPAL DE INIMUTABA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG			VALOR DA OBRA:			R\$ 847.311,73	DATA:06/06/2025			
OBRA: INTERLIGAÇÃO DA RUA ARACI DA ROCHA SILVA ; COM ATERRO, PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS COM ADUELAS DE CONCRETO								PRAZO DA OBRA: 180 DIAS		
LOCAL: RUA ARACI DA ROCHA SILVA, BAIRRO SÃO GERALDO, INIMUTABA/MG										
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	4,13%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 35.002,82	R\$ 35.002,82					
2		TERRAPLENAGEM REFERENTE AO ATERRO	Físico %	23,70%	60,00%					40,00%
			Financeiro	R\$ 200.839,70	R\$ 120.503,82					R\$ 80.335,88
3		DRENAGEM PLUVIAL COM ADUELAS DE CONCRETO 300x300 CM	Físico %	68,60%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Financeiro	R\$ 581.282,37		R\$ 145.320,59	R\$ 145.320,59	R\$ 145.320,59	R\$ 145.320,59	
4		EXECUÇÃO DAS ALAS DE CONCRETO	Físico %	3,56%					50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 30.186,84					R\$ 15.093,42	R\$ 15.093,42
TOTAL			Físico %	100,00%	18,35%	17,15%	17,15%	17,15%	18,93%	11,26%
			Financeiro	R\$ 847.311,73	R\$ 155.506,65	R\$ 145.320,59	R\$ 145.320,59	R\$ 145.320,59	R\$ 160.414,01	R\$ 95.429,30

INIMUTABA/MG, 06 DE JUNHO DE 2025

Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 292.433
ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda.

EMERSOMM DANEZZI
PREFEITO MUNICIPAL