



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1094934-25	961877	PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA	Coberturas de Quadras Esportivas, no município de Inimutaba/MG	Cobertura de Quadras Esportivas

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA MÉTA	290.484,77	% Período:	2,33%	6,37%	5,49%	56,79%	27,30%	1,74%						
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	4.974,98	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO	36.218,05	% Período:	4,91%	51,05%	44,04%									
1.3.	COBERTURA	244.251,16	% Período:				67,54%	32,46%							
1.4.	PROTEÇÃO EXTERNA - CONTRA DESC	3.738,52	% Período:						100,00%						
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.302,06	% Período:						100,00%						
2.	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA MÉTA	386.562,08	% Período:							1,82%	5,89%	5,21%	59,18%	26,47%	1,43%
2.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	4.889,36	% Período:							100,00%					
2.2.	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO	45.008,49	% Período:							4,73%	50,56%	44,71%			
2.3.	COBERTURA	331.119,87	% Período:										69,09%	30,91%	
2.4.	PROTEÇÃO EXTERNA - CONTRA DESC	3.738,52	% Período:												100,00%
2.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.805,84	% Período:												100,00%
Total: R\$ 677.046,85			%:	1,00%	2,73%	2,36%	24,36%	11,71%	0,74%	1,04%	3,36%	2,97%	33,79%	15,12%	0,82%
Período:	Repasso:			6.484,29	17.751,10	15.312,05	158.366,08	76.127,67	4.839,22	6.739,90	21.845,14	19.319,47	219.639,62	98.252,59	5.322,87
	Contrapartida:			269,81	738,64	637,14	6.589,70	3.167,71	201,36	280,46	908,98	803,90	9.139,32	4.088,34	221,49
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:			6.754,10	18.489,74	15.949,19	164.955,78	79.295,38	5.040,58	7.020,36	22.754,12	20.123,37	228.778,94	102.340,93	5.544,36
Acumulado:	%:			1,00%	3,73%	6,08%	30,45%	42,16%	42,90%	43,94%	47,30%	50,27%	84,07%	99,18%	100,00%
	Repasso:			6.484,29	24.235,39	39.547,44	197.913,52	274.041,19	278.880,41	285.620,31	307.465,45	326.784,92	546.424,54	644.677,13	650.000,00
	Contrapartida:			269,81	1.008,45	1.645,59	8.235,29	11.403,00	11.604,36	11.884,82	12.793,80	13.597,70	22.737,02	26.825,36	27.046,85
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:			6.754,10	25.243,84	41.193,03	206.148,81	285.444,19	290.484,77	297.505,13	320.259,25	340.382,62	569.161,56	671.502,49	677.046,85
Administração Local:															

INIMUTABA/MG

Local

terça-feira, 16 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves

CREA/CAU: 282433

ART/RRT: MG20254180132 / MG20254180092