



Usuário: EMERSOMM DANEZZI

CPF: 862.003.306-97

[Sair do Sistema](#)

15/03/2026 16:44 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 992600

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

17.694.860/0001-75 - MUNICIPIO DE INIMUTABA

[Voltar](#)

Versão:

[Dados Básicos](#) [Anexos](#) [Responsável Técnico](#) [Documentação Complementar](#) [QCI](#) [PO/CFF](#) [LAE](#) [SPA](#)

Quadro Resumo

[VOLTAR](#)

[Dados Gerais](#) [Eventos](#) [Frentes de Obra](#) [PO](#) [PLQ](#) [CFF](#)

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	Casa 1	1
		2	Casa 2	1
		3	Casa 3	1
		4	Casa 4	1
		5	Casa 5	2
		6	Casa 6	2
		7	Casa 7	2
		8	Casa 8	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			9	Casa 9	3
			10	Casa 10	3
			11	Casa 11	3
			12	Casa 12	3
			13	Casa 13	4
			14	Casa 14	4
			15	Casa 15	4
			16	Casa 16	4
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	—	1	Casa 1	2
			2	Casa 2	2
			3	Casa 3	2
			4	Casa 4	2
			5	Casa 5	3
			6	Casa 6	3
			7	Casa 7	3
			8	Casa 8	3
			9	Casa 9	4
			10	Casa 10	4
			11	Casa 11	4
			12	Casa 12	4
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
3	SUPRAESTRUTURA	-	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	3
			3	Casa 3	4
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	5
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	6
			8	Casa 8	6
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
			11	Casa 11	8
			12	Casa 12	8
			13	Casa 13	9
			14	Casa 14	9
			15	Casa 15	10
			16	Casa 16	10
			17	Casa 17	11
			18	Casa 18	11
			19	Casa 19	12
			20	Casa 20	12
4	PAREDES E PAINÉIS	-	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	5
			4	Casa 4	5
			5	Casa 5	6
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
			11	Casa 11	9
			12	Casa 12	9
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
			15	Casa 15	11
			16	Casa 16	11
			17	Casa 17	12
			18	Casa 18	12
			19	Casa 19	13
			20	Casa 20	13
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	—	1	Casa 1	5
			2	Casa 2	5
			3	Casa 3	6
			4	Casa 4	6
			5	Casa 5	7
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	9
			10	Casa 10	9
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
			15	Casa 15	12
			16	Casa 16	12
			17	Casa 17	13
			18	Casa 18	13

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			19	Casa 19	14
			20	Casa 20	14
6	REVESTIMENTOS	-	1	Casa 1	6
			2	Casa 2	6
			3	Casa 3	7
			4	Casa 4	7
			5	Casa 5	8
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	9
			8	Casa 8	9
			9	Casa 9	10
			10	Casa 10	10
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	12
			14	Casa 14	12
			15	Casa 15	13
			16	Casa 16	13
			17	Casa 17	14
			18	Casa 18	14
			19	Casa 19	15
			20	Casa 20	15
7	PAVIMENTAÇÕES	-	1	Casa 1	7
			2	Casa 2	7
			3	Casa 3	8
			4	Casa 4	8
			5	Casa 5	9
			6	Casa 6	9
			7	Casa 7	10
			8	Casa 8	10

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			9	Casa 9	11
			10	Casa 10	11
			11	Casa 11	12
			12	Casa 12	12
			13	Casa 13	13
			14	Casa 14	13
			15	Casa 15	14
			16	Casa 16	14
			17	Casa 17	15
			18	Casa 18	15
			19	Casa 19	16
			20	Casa 20	16
8	INSTALAÇÕES	-	1	Casa 1	8
			2	Casa 2	8
			3	Casa 3	9
			4	Casa 4	9
			5	Casa 5	10
			6	Casa 6	10
			7	Casa 7	11
			8	Casa 8	11
			9	Casa 9	12
			10	Casa 10	12
			11	Casa 11	13
			12	Casa 12	13
			13	Casa 13	14
			14	Casa 14	14
			15	Casa 15	15
			16	Casa 16	15
			17	Casa 17	16
			18	Casa 18	16

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			19	Casa 19	17
			20	Casa 20	17
9	COMPLEMENTAÇÕES	-	1	Casa 1	9
			2	Casa 2	9
			3	Casa 3	10
			4	Casa 4	10
			5	Casa 5	11
			6	Casa 6	11
			7	Casa 7	12
			8	Casa 8	12
			9	Casa 9	13
			10	Casa 10	13
			11	Casa 11	14
			12	Casa 12	14
			13	Casa 13	15
			14	Casa 14	15
			15	Casa 15	16
			16	Casa 16	16
			17	Casa 17	17
			18	Casa 18	17
			19	Casa 19	18
			20	Casa 20	18
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	Casa 1	3
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	5
			4	Casa 4	6
			5	Casa 5	7
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	9
			8	Casa 8	10

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		9	Casa 9	11
		10	Casa 10	12
		11	Casa 11	14
		12	Casa 12	14
		13	Casa 13	15
		14	Casa 14	15
		15	Casa 15	16
		16	Casa 16	16
		17	Casa 17	17
		18	Casa 18	17
		19	Casa 19	18
		20	Casa 20	18

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	0,31%	R\$ 8.922,37	0,31%	R\$ 8.922,37
2	2,50%	R\$ 72.149,36	2,80%	R\$ 81.071,73
3	3,51%	R\$ 101.376,68	6,31%	R\$ 182.448,41
4	5,09%	R\$ 147.029,20	11,40%	R\$ 329.477,61
5	7,20%	R\$ 207.998,72	18,60%	R\$ 537.476,33
6	8,35%	R\$ 241.409,64	26,95%	R\$ 778.885,97
7	6,95%	R\$ 201.025,00	33,90%	R\$ 979.910,97
8	8,52%	R\$ 246.244,16	42,42%	R\$ 1.226.155,13
9	8,56%	R\$ 247.466,16	50,98%	R\$ 1.473.621,29
10	8,56%	R\$ 247.466,16	59,55%	R\$ 1.721.087,45
11	8,56%	R\$ 247.466,16	68,11%	R\$ 1.968.553,61
12	8,56%	R\$ 247.466,16	76,67%	R\$ 2.216.019,77
13	7,55%	R\$ 218.238,84	84,22%	R\$ 2.434.258,61
14	6,32%	R\$ 182.769,80	90,54%	R\$ 2.617.028,41
15	4,21%	R\$ 121.800,28	94,76%	R\$ 2.738.828,69

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
16	2,89%	R\$ 83.513,56	97,65%	R\$ 2.822.342,25
17	1,96%	R\$ 56.624,64	99,61%	R\$ 2.878.966,89
18	0,39%	R\$ 11.405,48	100,00%	R\$ 2.890.372,37