



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** INTERLIGAÇÃO DA RUA C À RUA JEQUITIBÁ, COM EXECUÇÃO DE ATERRO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)

**VALOR DA OBRA :**

**R\$ 274.149,59**

**DATA:** 02/04/2026

**LOCAL:** TRECHO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A RUA C E A RUA JEQUITIBÁ, NO MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG

**PRAZO DA OBRA:** 6 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,75%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 10.276,68	R\$ 10.276,68					
2		TERRAPLANAGEM	Físico %	33,88%	50,00%	50%				
			Financeiro	R\$ 92.885,10	R\$ 46.442,55	R\$ 46.442,55				
3		PAVIMENTAÇÃO EM TSD	Físico %	16,15%		25%	50%	25%		
			Financeiro	R\$ 44.284,78		R\$ 11.071,20	R\$ 22.142,39	R\$ 11.071,20		
4		DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	37,68%	25,00%	25%	25%			25%
			Financeiro	R\$ 103.307,54	R\$ 25.826,89	R\$ 25.826,89	R\$ 25.826,89			R\$ 25.826,89
5		PASSEIO DE CONCRETO	Físico %	8,53%				25%	50%	25%
			Financeiro	R\$ 23.395,49				R\$ 5.848,87	R\$ 11.697,75	R\$ 5.848,87
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,11%</b>	<b>30,40%</b>	<b>17,50%</b>	<b>6,17%</b>	<b>4,27%</b>	<b>11,55%</b>
			<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 274.149,59</b>	<b>R\$ 82.546,11</b>	<b>R\$ 83.340,63</b>	<b>R\$ 47.969,28</b>	<b>R\$ 16.920,07</b>	<b>R\$ 11.697,75</b>	<b>R\$ 31.675,76</b>

INIMUTABA- MG, 02 DE ABRIL DE 2026

Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves  
ENG.CIVIL CREA/MG 292.433/D