



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA SÃO JOÃO – TRECHO 1, RUA SÃO JOÃO – TRECHO 2, TRAVESSIA 1, TRAVESSIA 2, TRAVESSIA 3, BR LMG 728 (Trecho) E ESTACIONAMENTO, DISTRITO GENTIL DE MATOS, MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG.

VALOR DA OBRA : R\$ 292.216,11

DATA: 14/04/2026

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)

PRAZO DA OBRA: 6 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,73%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 2.144,07	R\$ 2.144,07					
2		TERRAPLANAGEM	Físico %	17,91%	50,00%	25%	25%			
			Financeiro	R\$ 52.342,17	R\$ 26.171,09	R\$ 13.085,54	R\$ 13.085,54			
3		PAVIMENTAÇÃO EM TSD	Físico %	46,16%		25%	25%	25%	25%	
			Financeiro	R\$ 134.873,82		R\$ 33.718,46	R\$ 33.718,46	R\$ 33.718,46	R\$ 33.718,46	
4		DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	35,20%				25%	25%	50%
			Financeiro	R\$ 102.856,05				R\$ 25.714,01	R\$ 25.714,01	R\$ 51.428,03
TOTAL			Físico %	100,00%	9,69%	16,02%	16,02%	20,34%	20,34%	17,60%
			Financeiro	R\$ 292.216,11	R\$ 28.315,16	R\$ 46.804,00	R\$ 46.804,00	R\$ 59.432,47	R\$ 59.432,47	R\$ 51.428,03

INIMUTABA- MG, 14 DE ABRIL DE 2026

Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves
ENG.CIVIL CREA/MG 292.433/D