



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG				VALOR TOTAL:	R\$ 82.520,35	PRAZO DA OBRA: 120 DIAS			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO LATERAL PARCIAL EM ALVENARIA PARA ARMAZENAMENTO DE MÁQUINAS									DATA: 13/07/2026
LOCAL: COMUNIDADE ARAÇÁS, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG									

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	Físico %	4,25%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 3.510,38	R\$ 3.510,38					
2		TRABALHOS EM TERRA	Físico %	2,90%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 2.390,77	R\$ 2.390,77					
3		INFRAESTRUTURA DE CONCRETO	Físico %	13,06%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 10.774,54	R\$ 10.774,54					
4		ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	Físico %	56,78%		30,00%	50,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 46.853,06		R\$ 14.055,92	R\$ 23.426,53	R\$ 9.370,61		
5		PISO DE CONCRETO	Físico %	11,45%			100,00%			
			Financeiro	R\$ 9.447,11			R\$ 9.447,11			
6		ALVENARIA	Físico %	8,85%		25,00%	50,00%	25,00%		
			Financeiro	R\$ 7.303,69		R\$ 1.825,92	R\$ 3.651,85	R\$ 1.825,92		
7		PINTURA	Físico %	2,72%				100,00%		
			Financeiro	R\$ 2.240,80				R\$ 2.240,80		
TOTAL			Físico %	100,00%	20,21%	19,25%	44,26%	16,28%		
			Financeiro	R\$ 82.520,35	R\$ 16.675,69	R\$ 15.881,84	R\$ 36.525,49	R\$ 13.437,33		

INIMUTABA/MG, 13 DE JULHO DE 2026

ATHANASE LEON
PAPASPYROU
SAINT
YVES:12536898652

Assinado de forma digital
por ATHANASE LEON
PAPASPYROU SAINT
YVES:12536898652
Dados: 2026.07.22
16:54:05 -03'00'

Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves
Engenheiro Civil - CREA/MG 292.433
ALEPASY- Engenharia e Consultoria Ltda.

EMERSOMM
DANEZZI:86200330697

Assinado de forma digital por
EMERSOMM DANEZZI:86200330697
Dados: 2026.07.23 15:12:07 -03'00'

Emersomm Danezzi
Prefeito Municipal