



PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG	VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 206.400,61	DATA: 02/03/2023
PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Rua Santo Expedito, Rua Nossa Srª Aparecida, Rua Santo Agostinho (Trecho I) e Rua São José, Comunidade Gentil de Matos, Inimutaba/MG.	PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,81%	100,00%				
			Financeiro	R\$ 1.677,67	R\$ 1.677,67				
2		TERRAPLANEGEM	Físico %	14,83%	50,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 30.608,03	R\$ 15.304,02	R\$ 9.182,41	R\$ 6.121,61		
		PAVIMENTAÇÃO EM TSD	Físico %	49,36%	30,00%	50,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 101.883,59	R\$ 30.565,08	R\$ 50.941,80	R\$ 20.376,72		
3		DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	35,00%	30,00%	50,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 72.231,32	R\$ 21.669,40	R\$ 36.115,66	R\$ 14.446,26		
TOTAL			Físico %	100,00%	33,53%	46,63%	19,84%		
			Financeiro	R\$ 206.400,61	R\$ 69.216,16	R\$ 96.239,87	R\$ 40.944,59		

INIMUTABA-MG, 02 DE MARÇO DE 2023.

Athanase Leon Papaspyrou Saint'Yves
Alepsy Engenharia e Consultoria Ltda.
CREA/MG: 292.433

Emersomm Danezzi
Prefeito Municipal