

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Inimutaba

Projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS PÚBLICAS

Responsável Técnico: ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT'YVES

Nº CREA/CAU: 292.433

Data: 27/06/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	1.790,87	0,55	1.790,87	100,00	-		-		-		-		-	
2	PAVIMENTAÇÃO DE VIA - RUA PARAISO	39.709,29	12,29	19.854,65	50,00	19.854,65	50,00	-		-		-		-	
3	PAVIMENTAÇÃO DE VIA - RUA DA PAZ	36.456,25	11,29	18.228,13	50,00	18.228,13	50,00	-		-		-		-	
4	PAVIMENTAÇÃO DE VIA - RUA BELA VISTA	16.261,39	5,03	8.130,70	50,00	8.130,70	50,00	-		-		-		-	
5	PAVIMENTAÇÃO DE VIA - RUA DANIEL VIEI	103.607,00	32,07	-		25.901,75	25,00	25.901,75	25,00	25.901,75	25,00	25.901,75	25,00	25.901,75	25,00
6	PAVIMENTAÇÃO DE VIA - RUA PADRE RAU	125.202,57	38,76	-		31.300,64	25,00	31.300,64	25,00	31.300,64	25,00	31.300,64	25,00	31.300,64	25,00
TOTAL		323.027,37	100,00	48.004,34	14,86	103.415,86	32,01	57.202,39	17,71	57.202,39	17,71	57.202,39	17,71	57.202,39	17,71
TOTAL ACUMULADO		323.027,37	100,00	48.004,34	14,86	151.420,19	46,88	208.622,59	64,58	265.824,98	82,29	323.027,37	100,00		